



**H. Ayuntamiento Municipal  
Tepemaxalco, Puebla.  
2021-2024**

12 de julio de 2024.

**OFICIO No. SG/070/2024**

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2024**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEPEMAXALCO, PUEBLA**  
**C. ING. GILBERTO PÉREZ PÉREZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEMAXALCO, PUEBLA**

Archivo. Control de Gestión.

**“UNIDOS POR EL PROGRESO”**  
Hidalgo No. 13 Col. Centro, Tepemaxalco, Puebla.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE TEPICMAYALCO, PUEBLA.  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN SISTEMA DE REGISTROS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
REGIMEN DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE CARACTER DE TRANSFERENCIAS  
DESTINO DEL GASTO  
FASOMUN

FOLIO SISTEMA SRF	No. INGRES	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREBIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	VALOR DE MATERIA	OBSERVACIONES
PUE230402273033	35748	MTP-DOP-083-FASOMUN2023-01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA PRIVADA DE LA CALLE SUR ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN FELIPE LOCALIDAD SAN FELIPE TEPICMAYALCO	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 206,982.87	\$ 206,982.87	\$ 206,982.87	\$ 206,982.87	\$ 206,982.87	\$ 206,982.87	\$ 206,982.87	100%	100%	155.09 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402273027	36183	MTP-DOP-02/2023	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JORGE ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLES 23 DE FEBRERO Y 20 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD XICOTZINGO	SAN MIGUEL XICOTZINGO	\$ 366,803.44	\$ 366,803.44	\$ 366,803.44	\$ 366,803.44	\$ 366,803.44	\$ 366,803.44	\$ 366,803.44	100%	100%	5,464.65	OBRA TERMINADA
PUE230402316035	41831	MTP-DOP-04/2023	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POR EL CAMBIO DE ZONA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CATZOC MUNICIPIO DE TEPICMAYALCO	SAN JUAN CATZOC	\$ 349,943.93	\$ 349,943.93	\$ 349,943.93	\$ 349,943.93	\$ 349,943.93	\$ 349,943.93	\$ 349,943.93	100%	100%	1 TANQUE	OBRA TERMINADA
PUE230402316088	41895	MTP-DOP-05/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGUSCIO ZARAGOZA LOCALIDAD SAN FELIPE TEPICMAYALCO	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 2,055,158.45	\$ 2,055,158.45	\$ 2,055,158.45	\$ 2,055,158.45	\$ 2,055,158.45	\$ 2,055,158.45	\$ 2,055,158.45	100%	100%	13,802.82	OBRA TERMINADA
PUE230402316021	41952	MTP-DOP-06/2023	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN ESCUELA TELESCOMBANA VICENTE GUERRERO, CLAVE 23E707408 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPICMAYALCO.	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 459,100.04	\$ 459,100.04	\$ 459,100.04	\$ 459,100.04	\$ 459,100.04	\$ 459,100.04	\$ 459,100.04	100%	100%	78 M	OBRA TERMINADA
PUE230402316427	42014	MTP-DOP-07/2023	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS PINOS PRIMERA ETAPA LOCALIDAD SAN JUAN CATZOC	SAN JUAN CATZOC	\$ 416,379.23	\$ 416,379.23	\$ 416,379.23	\$ 416,379.23	\$ 416,379.23	\$ 416,379.23	\$ 416,379.23	100%	100%	350 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402316487	420437	MTP-DOP-08/2023	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN ESCUELA JOSE GARCIA DE DOMINGUEZ CLAVE 23D9E1066 LOCALIDAD SAN MIGUEL XICOTZINGO.	SAN MIGUEL XICOTZINGO	\$ 527,556.04	\$ 527,556.04	\$ 527,556.04	\$ 527,556.04	\$ 527,556.04	\$ 527,556.04	\$ 527,556.04	100%	100%	96.87M	OBRA TERMINADA
PUE230402316558	420577	MTP-DOP-10/2023	CONSTRUCCION DE TECHAMO DE PISA OMACA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 21D9R033V EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPICMAYALCO.	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 1,295,442.93	\$ 1,295,442.93	\$ 1,295,442.93	\$ 1,295,442.93	\$ 1,295,442.93	\$ 1,295,442.93	\$ 1,295,442.93	100%	100%	434.2 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402322841	420648	MTP-DOP-11/2023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTZINGO A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPICMAYALCO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTZINGO, MUNICIPIO DE TEPICMAYALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN MIGUEL XICOTZINGO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%	100%	1.5 KM	EN ESTA OBRA SE APLICAN LA APORTACION DE 10% PARA LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y OBRAS DE TERCER NIVEL EN LA OBRA TERMINADA REALIZADA POR EL ESTADO
PUE230402322894	423836	MTP-DOP-13/2023	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS QUE VA DEL PARQUE CONOCIDO COMO EL PLAN AL PARQUE CONOCIDO COMO TE CABALLO LOCALIDAD SAN FELIPE TEPICMAYALCO.	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 48,800.07	\$ 48,800.07	\$ 48,800.07	\$ 48,800.07	\$ 48,800.07	\$ 48,800.07	\$ 48,800.07	100%	100%	500 M2	OBRA TERMINADA
		MTP-DOP-14/2023	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPICMAYALCO.	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 61,960.80	\$ 61,960.80	\$ 61,960.80	\$ 61,960.80	\$ 61,960.80	\$ 61,960.80	\$ 61,960.80	100%	100%	96 ML	EN ESTA OBRA SE APLICAN LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES FINANCIEROS, ASI MISMO EN IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTA OBRA NO MIDE DE LA OBRAS

PORTAFOLIO

FOLIO SISTEMA SRF	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREBIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	VALOR DE MATERIA	OBSERVACIONES
PUE230402323008	MTP-DOP-01/2023	REHABILITACION DE CAMINO SACCA COSECHAS CARRETERA TEPICMAYALCO-INTOXIQUA (PARQUE ATAZINGO) AL PARQUE GONZALEZ COLONIA MATEHUEC	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	100%	100%	4733.1 M2	OBRA TERMINADA
	MTP-DOP-15/2023	REHABILITACION DE LOS PARRALES EN LOS PARRALES EL UNIBO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPICMAYALCO EL PARQUE MATEHUEC EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTZINGO	SAN FELIPE TEPICMAYALCO	\$ 513,301.43	\$ 513,301.43	\$ 513,301.43	\$ 513,301.43	\$ 513,301.43	\$ 513,301.43	\$ 513,301.43	100%	100%	1204.95 M2	OBRA TERMINADA EN ESTA OBRA SE APLICAN LOS RECURSOS FINANCIEROS





MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) ] * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	1,079,494.00	1,079,494.00	100.00	1,079,494.00	1,079,494.00	1,079,494.00	META ALCANZADA
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO		0.00	0.00	100.00	1,079,494.00	1,079,494.00	1,079,494.00	META ALCANZADA
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	1,079,494.00	1,079,494.00	100.00	1,079,494.00	1,079,494.00	1,079,494.00	META ALCANZADA
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	17.99	1079494	\$ 60,000.00	36.66	1079494	29,450.00	1079494	LOS INGRESOS DISMINUYERON
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0.00	0.00	6.30	372,076.00	350,000.00	372,076.00	SE ALCANZO LA META SE ALCANZO LA META

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIÓN LOCAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 TEPEMAXALCO, PUEBLA  
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIÓN LOCAL  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 TEPEMAXALCO, PUEBLA



MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, PUEBLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	14.29	1	7	0.00	0	11	SE REALIZARON AJUSTES EN LA PLANEACIÓN Y NO CONTRATARON OBRAS EN ESTE RUBRO
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	42.86	3	7	63.63	7	11	SE ALCANZO LA META
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	42.85	3	7	36.36	4	11	SE ALCANZO LA META



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
COMISIÓN DE VALIDACIÓN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TEPEMAXALCO, PUEBLA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
TEPEMAXALCO, PUEBLA

Clave Programa	Modalidad	Programa presupuesto	Fondo Convenio - Ejecutor	Programa Ejecutor	Institución	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mini strado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
33	I	4	FAISMUN	1	1	61960.8	0	2	615	0	\$ 3,427,320.62	\$ 3,427,320.62	\$ 3,427,320.62	\$ 3,427,320.62	\$ 3,427,320.62	\$ 3,427,320.62	Construcción de pav imentos, rehabilitación de camino
									614	0	\$ 411,904.73	\$ 411,904.73	\$ 411,904.73	\$ 411,904.73	\$ 411,904.73	\$ 411,904.73	Construcción de tanque de agua potable y ampliación de sistema de agua potable, en esta partida se aplican los rendimientos financieros
								1	612	0	\$ 2,648,902.45	\$ 2,648,902.45	\$ 2,648,902.45	\$ 2,648,902.45	\$ 2,648,902.45	\$ 2,648,902.45	Rehabilitación de aulas, techados para escuelas y construcción de barda
								1	311	0	\$ 195,435.00	\$ 195,435.00	\$ 195,435.00	\$ 195,435.00	\$ 195,435.00	\$ 195,435.00	Pago de alumbrado público
								1	853	0	\$ 53,974.70	\$ 53,974.70	\$ 53,974.70	\$ 53,974.70	\$ 53,974.70	\$ 53,974.70	Pago a cereso
								2	615	0	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	\$ 197,200.00	Rehabilitación de camino
								1	231	0	\$ 499,200.00	\$ 499,200.00	\$ 499,200.00	\$ 499,200.00	\$ 499,200.00	\$ 499,200.00	Semillas de Rehabilitación
								2	626	0	\$ 135,301.43	\$ 135,301.43	\$ 135,301.43	\$ 135,301.43	\$ 135,301.43	\$ 135,301.43	de presas, en esta partida se aplican los rendimientos financieros





005- MORTAMUN	21	Puebla	165	Tepeamaxalco	420114	416379.23	416379.23	416379.23	416379.23	Validado avances
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS PINOS PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JUAN CATZOC - 420114										
004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	21	Puebla	165	Tepeamaxalco	36183	366803.44	366803.44	366803.44	366803.44	Validado avances
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR1046L, LOCALIDAD SAN MIGUEL XICOTZINGO. - 36183										
005- MORTAMUN	21	Puebla	165	Tepeamaxalco	MTP-DOP-03/2023	197200	197200	197200	197200	Validado avances
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRONQUE CARRERA TEPEMAXALCO-197200 AVOTUCHA (PARAJE ATLAZINCO) AL PARAJE CONOCIDO COMO NACATEPEC, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALCO										
004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	21	Puebla	165	Tepeamaxalco	35748	206982.87	206982.87	206982.87	206982.87	Validado avances
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SUR, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALCO. - 35748										
004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	21	Puebla	165	Tepeamaxalco	420677	1295442.93	1295442.93	1295442.93	1295442.93	Validado avances
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21DPR3033V EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPEMAXALCO. - 420677										
004-FAIS Municipal y Territoriales del Distrito Federal	21	Puebla	165	Tepeamaxalco	418695	2055158.45	2055158.45	2055158.45	2055158.45	Validado avances
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALO - 418695										

